

Modernizarea, extinderea și creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Zamostea, Județul Suceava

Vizat,

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII

Proiect nr. 659 / 2026, Faza PTH+DDE

### PROGRAM DE URMĂRIRE A CALITĂȚII LUCRĂRILOR

**INVESTIȚIA:**

**Modernizarea, extinderea și creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Zamostea, Județul Suceava**

**BENEFICIAR:**

Comuna Zamostea, județul Suceava

**PROIECTANT:**

S.C. RIVA SYSTEMS S.R.L.

**EXECUTANT:**


.....

În conformitate cu Legea 10/1995 (actualizată cu Legea 177/2015), Legea 440/2002, HG 273/1994, Normativ C56-2002 pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente, Instrucțiuni pentru verificarea calității și recepția lucrărilor ascumse la construcții și instalații aferente cu modificările ulterioare la instrucțiuni, instrucțiuni, ordine, hotărâri emise de M.L.P.T.L. București și Guvern precum și norme tehnice, STAS-urile și normativele în vigoare, se stabilește prezentul program pentru controlul calității lucrărilor.

Nr. Crt.	FAZA DIN LUCRARE SUPUSĂ OBLIGATORIU CONTROLULUI	Ce se controlează/verifică	Mod verificare	Condiții de acceptare	Documentul care se întocmește	Participă și semnează
1.	Predare-primire amplasament (conf. C56-02 Caiet II, pct 2.1)	Verifică corespondența amplasament cu proiectul tehnic	Conform situație/ Vizual	Conform PT+CS	P.V.	B, E
2.	Verificarea calității materialelor - Materiale și echipamente înglobate în lucrare (conf. C56-02 Caiet II, pct 3.1)	Conformitatea materialelor și echipamentelor cu cele prevăzute în proiectul tehnic	Vizual/ Documente/ Declarații/ CE/Fișe tehnice	Conform PT+CS	P.V.	B, E
3.	Verificare montare și funcționare corpuri de iluminat noi, console, sistem de telegestiune și kit fotovoltaic (conf. C56-02 Caiet II - Anexa IV.3)	Verifica montajul, conform planse montaj din proiectul tehnic	Control vizual, Planse de montaj, PE 116	Conform PT+CS	P.V.	B, E, P
4.	Verificare trasare în ansamblu cat si pentru fiecare obiect stalp SE4 si SE 10 (conf C56, Caiet II, pct 2.2)	Verifică corespondența amplasament cu proiectul tehnic	Conform situație/ Vizual	Conform PT+CS	P.V.	B, P, E

Modernizarea, extinderea și creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Zamostea, Județul Suceava

5.	Verificare natura teren cota de fundare (conf C56, cap I, pct 1.2)	Verifica studiu cu proiectul tehnic	Conform Plan de situație/ Planse fundatie burata si turnata	Conform PT+CS	P.V.L.A.	B, P, E
6.	Verificare sapatura fundatie stalpi (conf C56, Caiet V, pct 2.1	Verificare cu proiectul tehnic	Conform Plan de situație/ Planse fundatie burata si turnata	Conform PT+CS	P.V.L.A.	B, E
7.	Verificare cofraj fundatii (conf C56, Caiet V, pct 2.2	Verificare cu proiectul tehnic	Conform Plan de situație/ Planse fundatie burata si turnata	Conform PT+CS	P.V.R.C.	B, E
8.	Verificare premergatoare betonului in fundatii (conf NE 012/2/2010)	Verificare cu proiectul tehnic	Conform Plan de situație/ Planse fundatie burata si turnata	Conform PT+CS	P.V.E.A.	B, E, P
9.	Verificarea calitatii betonului din fundatii dupa decofrare (conf C56, Caiet V, pct.2.7)	Verificare cu proiectul tehnic	Conform Plan de situație/ Planse fundatie burata si turnata	Conform PT+CS	P.V.R.C.	B, E
10.	Punerea în funcțiune a instalației (conf. C56-02 Caiet II- Anexa IV.6)	Funcționarea echipamentelor sistemului în parametri normali	C56-02, cap 8, Legea 10/95, HG 343/2017, PE 116	Conform PT+CS	P.V.R.C., Raport incercari	B, E, P
11.	Recepția lucrării (conf. C56-02,cap 8, Legea 10/1995, HGR 273/94)	Verificare execuție lucrări conform proiect tehnic	HGR 273/1994	Conform PT+CS Reglementări legale	P.V.R.T.L.	B, E, P,

<b>PROIECTANT,</b>	<b>BENEFICIAR,</b>	<b>EXECUTANT,</b>
 <p>S.C. RIVA SYSTEMS S.R.L. J22/64/2015 * IASI-ROMANIA</p>	Comuna Zamostea, județul Suceava	.....

DIRIGINTE SANTIER

RTE